

Equipes :

- Ventil : Seb/Jo
- Clim : Kader/Mohamed
- Racc CTA hydraulique : Charles à PARTIR DE 06/08

Jour 1 : Mise en place du chantier + Tirage au vide + Dépose des plafonniers existants

- Brief sécurité / installation du chantier.
 - Mise en place des barrières, plots, bâches au sol, et signalisation.
 - Montage de l'échafaudage roulant (hauteur 5 m, conforme EN 1004).
 - Coupure de l'alimentation électrique des plafonniers existants.
 - Tirage au vide de l'installation (si fluide déjà récupéré en amont ou installation vide).
 - Déconnexion des réseaux frigorifiques, électriques et condensats.
 - Démontage et descente contrôlée des deux plafonniers.
 - Évacuation vers zone de stockage ou benne.
-

Jour 2 : Préparation et mise en place des nouveaux plafonniers

- Préparation des unités au sol.
 - Montage sur échafaudage.
 - Fixation sur les supports prévus.
 - Raccordement des condensats.
 - Vérification de l'alignement, stabilité et calage.
-

Jour 3 : Raccordements frigorifiques et électriques

- Raccordement des liaisons frigorifiques (brasures ou raccords mécaniques).
 - Raccordement de l'alimentation électrique.
 - Vérification des fixations.
 - Nettoyage des circuits, purge éventuelle des condensats.
-

Jour 4 : Mise sous pression, tests d'étanchéité et mise en service

- Mise sous pression à l'azote (30 bars env.).
- Contrôle d'étanchéité.
- Tirage au vide final

- Mise sous tension.
 - Démarrage des unités.
 - Test complet : soufflage, températures, pression, commande, condensats.
-

Jour 5 : Finitions, repli du chantier et remise des documents

- Démontage de l'échafaudage.
- Repli des barrières, bâches, panneaux.
- Nettoyage complet de la zone d'intervention.
- Tri et évacuation des déchets.
- Rédaction :
 - PV de mise en service.
 - Bordereau de récupération/dépose.
 - Fiche d'intervention client.