



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 08/02/2026
N° Dossier : DE00003179
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

PG RENOV

Adresse : 67 ROUTE NATIONALE, 62670 MAZIN-
GARBE

Contact :

PRESTIFILIPPO

Téléphone :

Client :

PG RENOV

67 ROUTE NATIONALE
62670 MAZINGARBE

Technicien : DELCOURT JULIEN

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Non

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Climatisation

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Neuf

Description

Transféré de : Devis N° DE00003179 du 03/09/2025.

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

REALISATION D'UNE DALLE BETON PAR VOS SOINS

CH1 - RDC

Fourniture et pose des pieds rubberfoot

Fourniture et pose d'un groupe extérieur monosplit type NAKA 1.5kw , fonctionnant au R32 , marque TOSHIBA

Fourniture et pose d'une unité intérieure type Split NAKA

Carottage du mur extérieur

Fourniture et pose de goulottes apparentes sur le pignon extérieur

Fourniture et pose de liaison frigorifique

Fourniture et pose d'une pompe de relevage en goulotte apparente (écoulement extérieur)

Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel monophasé

Fourniture et pose d'un câble d'alimentation de puissance

Fourniture et pose d'un câble de communication

Test à l'azote

mise en service / édition du CERFA

CH2 - CH3 - CH4 - ETAGE

Fourniture et pose des pieds Rubberfoot

Fourniture et pose d'un groupe extérieur monosplit type NAKA 5.2Kw, fonctionnant au R32 , marque TOSHIBA

Fourniture et pose des unités murales type NAKA de 1.5Kw

Carottage du mur extérieur

Fourniture et pose de goulottes apparentes sur la façade du pignon extérieur

Fourniture et pose de liaisons frigorifiques



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 08/02/2026
N° Dossier : DE00003179
Page : 2/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Fourniture et pose d'une pompe de relevage en goulotte apparente (écoulement extérieur)
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel monophasé
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation de puissance
Fourniture et pose d'un câble de communication
Test à l'azote
mise en service / édition du CERFA
SALON - SEJOUR / RDC
Fourniture et pose d'un support mural (pignon droit au dessus des portes de garage)
Fourniture et pose d'un groupe extérieur monosplit type NAKA 6.5Kw, fonctionnant au R32 , marque TOSHIBA
Fourniture et pose des unités murales type NAKA de 6.5Kw
Carottage du mur extérieur
Fourniture et pose de goulottes apparentes sur le mur extérieur
Fourniture et pose de liaisons frigorifiques
Fourniture et pose d'une pompe de relevage en goulotte apparente (écoulement extérieur)
Fourniture et pose d'un disjoncteur différentiel monophasé
Fourniture et pose d'un câble d'alimentation de puissance
Fourniture et pose d'un câble de communication
Test à l'azote
mise en service / édition du CERFA
Finition :

- Nettoyage des sols et alentours
- Essai de fonctionnement de l'installation
- Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Commentaire

toute l'installation es finie , la mise en service d'un groupe a etait faite celle du salon , ils reste a réalisé la mise en service et les teste des condensats du multi pour l'étage et le mono de la chambre RDC , car l'électricien n'avais pas encore finie sont tableau électrique , aussi a piendre les goulotte

Réception des travaux

Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :

Ils reste 2 mise en service a effectué

A effectuer : Travaux

les groupes restants sont sous vide

PRESTIFILIPPO
Signature du client :

DELCOURT JULIEN
Signature du technicien :