



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 20/02/2026
N° Dossier : DE00003238
Page : 1/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

Chantier :

Site 104 Les Maronniers (EHPAD)

Adresse : 45 Av. de la Marne, 59700 MARCQ EN

BAROEUL

Contact :

Arnauld BOURGEOIS

Téléphone :

Client :

SCI GEMS RC - UNIVI

45 Av. de la Marne

59700 MARCQ EN BAROEUL

Technicien : PEIXOTO Tiago

Descriptif des travaux réalisés

Opération Réalisée : Installation

Travaux terminés : Oui

Plan de prévention : oui

Équipements pris en charge :

☒ Rédaction des autorisations

☒ Caissons VMC

☒ Balisage de la zone

☒ Protection des installations

☒ Prise en compte des consignes de sécurité

Typologie

Remplacement

Description

BON DE COMMANDE

104-25-0807

Prestation comprenant :

- Mise en sécurité de la zone de travail

- Consignation

- Balisage de la zone de travail

Remplacement caisson d'extraction / compensation

- Mise à disposition d'une grue 60T

- Dépose et évacuation du caisson extraction cuisine type DEFUMAIR XR 630 4/8PT marque FRANCE AIR

- Dépose et évacuation du caisson extraction laverie type DEFUMAIR XR 560 4 PT VAR marque CAIROX

- Fourniture et installation caisson d'extraction à réaction de cuisine F400-120 basse consommation, TRI 400V+N, 4.8kW, 10A, isolation double peau par laine de roche ép. 50mm marque SAFTAIR (Extraction Cuisine)

- Raccordement aéraulique sur existant

- Fourniture et installation caisson d'extraction à réaction de cuisine F400-120 basse consommation, TRI 400V+N, 3.6kW, 7A, isolation double peau par laine de roche ép. 50mm marque SAFTAIR (Extraction Laverie)

- Raccordement aéraulique sur existant

Régulation / Electricité

Electricité

- Fourniture et remplacement disjoncteur 3P+N 10A (extraction cuisine)

- Fourniture et remplacement disjoncteur 3P+N 10A (extraction laverie)

- Fourniture et remplacement disjoncteur 1P+N 10A (compensation laverie)

- Fourniture et pose disjoncteur 1P+N 6A (Régulation Cuisine Laverie)

Régulation

- Fourniture et pose variateur de fréquence TRI-TRI 400V / Moteur <5.0kW. Pilotable par signal externe 0-10V. Boitier IP20 avec pattes de fixation pour montage en applique (Compensation Cuisine)

- Fourniture et pose sonde d'humidité et température pour gaine - 140mm - 2x 0..10V



Ventilation Climatisation & Traitement de l'Air
www.mea-air.fr

Procès-verbal d'intervention
Établi le : 20/02/2026
N° Dossier : DE00003238
Page : 2/2

Maintenance Entretien Aéraulique

www.mea-air.fr

445 boulevard Gambetta

Tour Mercure

59200 Tourcoing

Tél. : 03 20 10 81 80

contact@mea-air.fr

- Fourniture et pose sonde de température de gaine ou immersion 100mm - NTC10K
 - Fourniture et pose sonde de température ambiante - NTC10K
 - Fourniture et pose liaison SYT1 1 paire 9/10ème pour capteurs/sondes
 - Fourniture et pose boîtier 3 positions : marche arrêt, bouton mode boost, coup de poing désenfumage
 - Fourniture et passage liaison Liycy 7x0.75mm² pour commande locale cuisine/laverie
 - Fourniture et passage liaisons Liycy 7x0.75mm² pour pilotage V3V cuisine/laverie
 - Fourniture et passage liaisons Liycy 7x0.75mm² pour pilotage 0/10v extraction cuisine/laverie
 - Fourniture et passage liaisons Liycy 7x0.75mm² pour pilotage 0/10v compensation cuisine/laverie
 - Fourniture et pose contrôleur connecté avec ECLYPSE Building Intelligence pour équipements CVC avec 16 UI et 14 UO, et le support de 2 modules IO ECLYPSE additionnels marque DISTECH
 - Fourniture et pose module d'extension E/S 8 points pour contrôleurs modulaires ECLYPSE, Entrées: 4 entrées universelles, Sorties: 4 sorties universelles - ECY-4UI4UO marque DISTECH
 - Fourniture et pose écran tactile couleur capacitif Android marque DISTECH
 - Programmation automate au bureau
 - Claquage de points, mise en service
 - Développement des vues graphiques sous Designer
 - Plans / DOE / Etudes
- Finition :
- Nettoyage des sols et alentours
 - Essai de fonctionnement de l'installation
 - Contrôle avec le client : validation de la prestation et signature PVI

Nota :

Une interruption de l'activité en cuisine et en laverie d'une durée de 3 jours sera nécessaire afin de permettre l'installation des sondes, de la commande locale, de l'extracteur ainsi que le passage des câbles.

Commentaire

Pas de commentaire

Réception des travaux

Cette réception est prononcée avec les réserves suivantes :

La mise en service a été effectuée

Arnauld BOURGEOIS
Signature du client :

PEIXOTO Tiago
Signature du technicien :